

**PROYECTO: PLANEACION, DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS**

**CONTRATO No. 1582**

**OBJETO: “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO MIRADORES DE SAN JUAN – MUNICIPIO DE GIRON”.**

**INFORME No. 03**


**PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.**

## **1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

### **1.1. LOCALIZACIÓN**

El Barrio MIRADOR DE SAN JUAN está ubicado en el costado noroccidental de la cabecera municipal de Girón, limita por el oriente con la vía que conduce al aeropuerto Palonegro, por el occidente con el Barrio Las Palmas, por el norte con la Quebrada la Macana y por el sur con el barrio Bellavista.

### **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**



## **1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

El proyecto busca principalmente la mitigación del impacto negativo que se está presentando actualmente por vertimiento directo a la Quebrada La Macana, de las aguas residuales generadas en el sector, por lo que es necesario la construcción de redes para dar un correcto manejo a estas descargas, contribuyendo al saneamiento ambiental, progreso y desarrollo para la zona.

Los ítems más representativos del Proyecto son: tuberías, excavaciones, rellenos, concreto, acero, mampostería y conexiones domiciliarias.

El proyecto beneficia directamente a los habitantes del Barrio Miradores de San Juan con una población aproximadamente de 2356 Usuarios, para un área aproximada de 7.36 Hectáreas.


## **1.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO**



**FOTO 1 – EXCAVACIONES – 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014**



**FOTO 2 – EXCAVACIONES – 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014**



**FOTO 3 – INSTALACION DE TUBERÍA SANITARIA – 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014**



**FOTO No. 4 INSTALACION DE TUBERIA EN ESTRUCTURA DE SEPARACION –  
SEPTIEMBRE 19 DE 2014**



**FOTO No. 5 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS – SEPTIEMBRE 22 DE 2014**



**FOTO 6 – UNO DE LOS TRAMOS DEL PROYECTO TERMINADO. SE RESALTA QUE EL BARRIO NO TIENE PAVIMENTO. FECHA - 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

## **2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO DE OBRA No.	001582
OBJETO:	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO MIRADORES DE SAN JUAN - MUNICIPIO DE GIRON
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER – EMPAS S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO
COORDINACIÓN:	EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO MIRADORES DE SAN JUAN
INTERVENTOR:	CONSORCIO DINCAS
SUPERVISOR:	ENRIQUE TOLEDO CAMACHO
VALOR FISCAL DEL CONTRATO	\$ 2.348'788.885°°
PLAZO INICIAL	180 DÍAS
FECHA DE INICIO	AGOSTO 1 DE 2012
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	ENERO 27 DE 2013
DIAS SUSPENDIDOS	613
NUEVA FECHA DE ENTREGA:	OCTUBRE 02 DE 2014

### 3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1590
Objeto	<b>INTERVENTORIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO MIRADORES DE SAN JUAN – MUNICIPIO DE GIRON.</b>
MUNICIPIO:	GIRON
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER EMPAS S.A. E.S.P
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO
COORDINACION	EXPANSION DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR	ING. ENRIQUE TOLEDO CAMACHO
CONTRATISTA	CONSORCIO DINCAS (REP LEGAL ELISEO RESTREPO JAIMES)
VALOR FISCAL DEL CONTRATO	\$ 140.875.504,00
VALOR ANTICIPO	\$ 36.433.320,00
PLAZO INICIAL	SIETE MESES
FECHA DE INICIO:	AGOSTO 08 DE 2012
FECHA DE ENTREGA INICIAL:	FEBRERO 28 DE 2013
DIAS SUSPENDIDOS:	613 DIAS
NUEVA FECHA DE ENTREGA:	NOVIEMBRE 03 DE 2014

### 3. INFORME DE AVANCE

La Interventoría y la supervisión que se hace a las labores que se desarrollan dentro del contrato de obra No. 001582, son específicamente en cuanto al cumplimiento de seguridad Industrial, Seguridad social y dotación del personal que labora en la obra y en la parte técnica en la supervisión a la ejecución de actividades de construcción del sistema de alcantarillado en el Barrio Miradores de San Juan del Municipio de Girón; por otra parte se vigila la calidad de los materiales que son suministrados por el contratista y se hacen ensayos de laboratorio, se hace control de programación de obra ; Todo esto con el fin de dar cumplimiento al objetivo específico del contrato y realizar la labor encomendada bajo principios de eficacia, eficiencia y efectividad. A continuación se describen los trabajos realizados durante el desarrollo del contrato:

<b>LABOR REALIZADA</b>	<b>INDICADOR</b>
Construcción de Alcantarillado Sanitario del Barrio Miradores de San Juan, para dotar de servicio de alcantarillado a 545 viviendas.	Construcción de 4.272 MI de red Sanitaria en tuberías de 200, 250, 315 y 400mm. Construcción de 545 acometidas de alcantarillado (conexiones domiciliarias).

**% DE AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014: 99.9%**

### **3. INFORMACIÓN FINANCIERA**

<b>ACTA NO.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR DEL ACTA</b>	<b>% AVANCE</b>
1	APROBACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO E INICIACION DEL CONTRATO	27-07-2012		99,9%
2	FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	24-08-2012		
3	RECIBO PARCIAL	31-08-2012	\$102.669.513.00	
4	RECIBO PARCIAL	01-10-2012	\$601.615.436.00	
5	RECIBO PARCIAL	31-10-2012	\$307.207.397.00	
6	RECIBO PARCIAL	30-11-2012	\$179.643.339.00	
7	SUSPENSION DEL CONTRATO	27-12-2012		
8	RECIBO PARCIAL	31-12-2012	\$623.602.039.00	
9	AMPLIACION DE LA SUSPENSION	04-04-2013		
10	MODIFICACION A LA SUSPENSION	29-08-2013		
11	REINICIO DEL CONTRATO	01-09-2014		
12	RECIBO PARCIAL	02-10-2014	\$533.921.521	